

20.02.2018

Baumaßnahme: **Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung**

Leistung: **Los 07 – Verblendmauerwerk**

Auszug Bauzeitenplan

Ausführungsfristen für den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach Beauf- tragung</u>	Ende Kalender- wochen <u>nach Be- auftragung</u>
	Bauzeitenplan für Leistungen des AN Verblend- mauerwerk (inklusive Kapazitätenplanung)	6	2	8
	Mauerwerksfassadenplanung	8	2	10
	Produktion der Klinkersteine und Fertigteile	10	10	20

B) Montagearbeiten

interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾	Ende Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾
	Durchführung der kompletten Leistungen im LV Verblendmauerwerk (ohne bauzeitlichen Öffnun- gen, siehe nächsten Punkt)	14	2	16
	Verblendmauerwerk Ergänzung der bauzeitlichen Öffnungen	1	30	31

¹⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis Januar 2019 zugehen.