

17.04.2018

Baumaßnahme: **Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung**

Leistung: **Los 08 – Dachdecker- und Klempnerarbeiten**

Auszug Bauzeitenplan

Ausführungsfristen für den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach Beauf- tragung</u>	Ende Kalender- wochen <u>nach Be- auftragung</u>
	Bauzeitenplan für Leistungen des LV Dachdecker- und Klempnerarbeiten (inklusive Kapazitätenplanung)	4	2	6
	Werk-und Montageplanung Dachausstieg	6	2	8
	Werk-und Montageplanung Gefälledämmung	6	2	8
	Werk-und Montageplanung aller übrigen Dachdecker- und Klempnerarbeiten bzw. Metallbauarbeiten (u.a. Gitterroste und Rinnen , Attika und Notentwässerung)	6	2	8

B) Montagearbeiten

interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾	Ende Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾
	vorgezogene Herstellung einer Noteindichtung im EG und OG5	1	2	3
	Dampfsperre OG1	1	2	3
	Dampfsperre DG	2	16	18
	Durchführung der übrigen kompletten Leistungen im LV Dachdecker- und Klempnerarbeiten	16	24	40

¹⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis Oktober 2018 zugehen.