

Baumaßnahme: **Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung**

Leistung: **Los 12 – Metallbau 1, Stahlinnentüren**

Auszug Bauzeitenplan

Ausführungsfristen für den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach Beauf- tragung</u>	Ende Kalender- wochen <u>nach Be- auftragung</u>
	Bauzeitenplan für Leistungen des LV Stahlinnentüren (inklusive Kapazitätsplanung)	4	2	6
	Werk-und Montageplanung, einschließlich Statik und aller erforderlichen Nachweise, Berechnungen und Prüfungen	6	2	8
	Zeitraum zur Herstellung und Lieferung aller benötigten Leistungen im LV Stahlinnentüren	10	8	18

B) Montagearbeiten

interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾	Ende Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾
	vorgezogener Einbau der Stahlzargen.	2	2	4
	Durchführung der übrigen kompletten Leistungen im LV Stahlinnentüren	2	2	4

¹⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis Mai 2019 zugehen.