

Baumaßnahme: **Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung**

Leistung: **Los 19 – Tischler 3, mobile Trennwände**

Auszug Bauzeitenplan

Ausführungsfristen für den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach Beauf- tragung</u>	Ende Kalender- wochen <u>nach Be- auftragung</u>
	Werk-und Montageplanung, einschließlich aller erforderlichen Nachweise, Berechnungen und Prüfungen	4	2	6
	Zeitraum zur Herstellung und Lieferung alle benötigten Leistungen im LV mobile Trennwände	10	8	18

B) Montagearbeiten

interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾	Ende Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾
	vorgezogene Montage der Unterkonstruktion und Abschottung (Oberhalb der Trennwände) soweit systembedingt erforderlich	2	2	4
	Durchführung der übrigen kompletten Leistungen im LV mobile Trennwände	2	2	4

¹⁾ nach Aufforderung:

die Aufforderung für die Montage der UK wird Ihnen voraussichtlich bis Juli 2019 zugehen,
die Aufforderung für die Montage der mobilen Trennwände voraussichtlich bis November 2019 zugehen,