

Baumaßnahme: **Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung**

Leistung: **Los 20 – Schließanlage**

Auszug Bauzeitenplan

Ausführungsfristen für den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach Beauf-</u> <u>tragung</u>	Ende Kalender- wochen <u>nach Be-</u> <u>auftragung</u>
	Bauzeitenplan für Leistungen des LV Schließanlage (inklusive Kapazitätenplanung)	2	2	4
	Zeitraum zur Herstellung und Lieferung alle benötigten Leistungen im LV Schließanlage	3	3	6

B) Montagearbeiten

interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾	Ende Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾
	Durchführung der übrigen kompletten Leistungen im LV Schließanlage	1	4	5

¹⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis März 2020 zugehen.