

**Baumaßnahme:**                    **Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung**  
**Straße der Pariser Kommune 8**  
**10243 Berlin**

**Leistung:**                            **Los 042 – Heizungstechnik/Kältetechnik**

---

### Auszug Bauzeitenplan

#### **Ausführungsfristen für den AN:**

##### **A) Vorbereitende Arbeiten**

Interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <b>nach Beauftragung</b>	Ende Kalenderwochen <b>nach Beauftragung</b>
	Werk- und Montageplanung für Betondecken-Einlegearbeiten	2	2	4
	Werk- und Montageplanung Installationen Heizungstechnik	4	45	49
	Werk- und Montageplanung Installationen Kältetechnik	4	45	49

##### **B) Montagearbeiten**

Interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <b>nach Aufforderung</b>	Ende Kalenderwochen <b>nach Aufforderung</b>
	Einlegearbeiten in die Rohbaudecke	27	2 <sup>1</sup>	29 <sup>1</sup>
	Durchführung Komplettinstallation Heizungs-/ Kältetechnik o. Einlegearbeiten	47	2 <sup>2</sup>	49 <sup>2</sup>

1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich in der Zeit von Februar 2018 bis April 2018 oder in der Zeit von Juli 2018 bis August 2018 zugehen.

2) Beginn Kalenderwochen, wenn die Aufforderung Ihnen in der Zeit von September 2018 bis November 2018 oder in der Zeit von Februar 2019 bis März 2019 zugehen.